

REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO TCE-PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EXECUÇÃO



ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. PREVISTA	VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO	BIMESTRE 1				
						MEDIÇÃO 2				
						QUANT. ENTREGUE /EXECUTADA	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR PAGO NA SEGUNDA MEDIÇÃO	VALOR TOTAL JÁ PAGO	PORCENTAGEM TOTAL JÁ PAGA
1		ESTRUTURA OPERACIONAL			R\$ 72.503,78	.		R\$ 12.360,34	R\$ 47.295,83	65,23%
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 41.198,67	.		R\$ 10.541,71	R\$ 35.170,61	85,37%
1.1.1		ENGENHEIRO ELETRICISTA			R\$ 4.394,67	.		R\$ 2.099,14	R\$ 4.394,48	100,00%
1.1.1.1	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 4.394,67	15,29	H	R\$ 2.099,14	R\$ 4.394,48	100,00%
1.1.2		MESTRE DE OBRAS			R\$ 23.494,22	.		R\$ 6.601,38	R\$ 17.466,35	74,34%
1.1.2.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	R\$ 11.873,88	71,65	H	R\$ 5.671,76	R\$ 11.873,48	100,00%
1.1.2.2	REF SINAPI 90780 001	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	100,00	R\$ 11.620,34	8,00	H	R\$ 929,63	R\$ 5.592,87	48,13%
1.1.3		TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			R\$ 13.309,78	.		R\$ 1.841,19	R\$ 13.309,78	100,00%
1.1.3.1	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	R\$ 13.309,78	41,50	H	R\$ 1.841,19	R\$ 13.309,78	100,00%
1.2		DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			R\$ 1.527,31	.		R\$ 1.404,96	R\$ 1.527,31	100,00%
1.2.6	REF SETOP 50267	LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO COM RELATÓRIOS	MÊS	1,00	R\$ 1.223,51	0,90	MÊS	R\$ 1.101,16	R\$ 1.223,51	100,00%
1.2.7	TCE-C 00009	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA CONTRATOS ACIMA DE 15.000 REAIS	UN	1,00	R\$ 303,80	1,00	UN	R\$ 303,80	R\$ 303,80	100,00%
1.3		CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			R\$ 22.316,61	.		R\$ -	R\$ 8.319,12	37,28%
1.4		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES			R\$ 2.390,46	.		R\$ 413,67	R\$ 1.869,42	78,20%
1.4.3	TCE-C 00028	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS CLASSE B, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CORRETO	UN	2,00	R\$ 827,34	1,00	UN	R\$ 413,67	R\$ 827,34	100,00%
1.5		OPERACIONAL LOCAL			R\$ 5.070,74	.		R\$ -	R\$ 409,37	8,07%
1.5.2		MEIO-PROFISSIONAL			R\$ 2.368,97	.		R\$ -	R\$ -	0,00%
1.5.3		SERVENTE			R\$ 2.701,77	.		R\$ -	R\$ 409,37	15,15%
2		MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS			R\$ 113.818,25	.		R\$ 33.707,30	R\$ 86.267,10	75,79%
2.2		LIMPEZA			R\$ 1.164,70	.		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3		SPDA EDIFÍCIO SEDE			R\$ 72.862,29	.		R\$ 24.425,55	R\$ 53.164,05	72,97%
2.3.1		MALHA DE CAPTAÇÃO SEDE			R\$ 21.389,83	.		R\$ 451,10	R\$ 10.931,88	51,11%
2.3.1.3	REF ORSE 11133 001	Grampo estampado tipo "x", em alumínio, com 04 parafusos, para fita em alumínio- tel- 723 (SPDA), fornecimento e instalação	un	330,00	R\$ 9.924,25	15,00	un	R\$ 451,10	R\$ 8.781,45	88,48%
2.3.2		DESCIDAS E MALHA LATERAL SEDE			R\$ 9.834,16	.		R\$ -	R\$ 604,45	6,15%
2.3.3		MALHA DE ATERRAMENTO SEDE			R\$ 41.638,31	.		R\$ 23.974,45	R\$ 41.627,72	99,97%
2.3.3.1	REF SBC 078212 001	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	100,00	R\$ 5.801,70	100,00	M	R\$ 5.801,70	R\$ 5.801,70	100,00%
2.3.3.8	REF SBC 078094 001	TERMINAL SAPATA/FIXADORES UNIVERSAIS ESTANHADO PARA CABO 50mm2	UN	5,00	R\$ 52,95	4,00	UN	R\$ 42,36	R\$ 42,36	80,00%

2.3.3.14	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m²	150,00	R\$ 35.783,66	76,00	m²	R\$ 18.130,39	R\$ 35.783,66	100,00%
2.4		SPDA EDIFÍCIO ANEXO			R\$ 39.471,10	.		R\$ 9.281,75	R\$ 32.782,89	83,06%
2.4.1		MALHA DE CAPTAÇÃO ANEXO			R\$ 4.734,06	.		R\$ -	R\$ 2.793,09	59,00%
2.4.3		MALHA DE ATERRAMENTO ANEXO			R\$ 34.737,04	.		R\$ 9.281,75	R\$ 29.989,79	86,33%
2.4.3.1	REF SBC 078212 001	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	143,00	R\$ 8.296,43	63,00	M	R\$ 3.655,07	R\$ 3.655,07	44,06%
2.4.3.14	260168	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	28,71	R\$ 1.197,19	28,71	m²	R\$ 1.197,19	R\$ 1.197,19	100,00%
2.4.3.15	REF SINAP 105521 001	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO	m³	15,00	R\$ 4.429,49	15,00	m³	R\$ 4.429,49	R\$ 4.429,49	100,00%
VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO							TOTAL:	R\$ 46.067,64	R\$ 133.562,93	71,68%
								PORCENTAGEM JÁ PAGA: 71,68%		