

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	TOTAL	medição 06 + m 02 adv 01				
					QUANT	VALOR ATUAL	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADA	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS		27126,36	R\$ 2.898.760,10	189,65	R\$ 20.265,93	R\$ 108.231,54	3,73%	
1.1	EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL	h	25938,00	R\$ 2.644.452,17	189,54	R\$ 19.324,51	R\$ 44.232,25	1,67%	
1.2	CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	m²	243,00	R\$ 131.887,40	0,99	R\$ 539,03	R\$ 13.738,14	10,42%	
1.3	PGRCC E LIMPEZA DA OBRA	dia	211,00	R\$ 15.501,96	1,34	R\$ 98,50	R\$ 9.058,57	58,43%	
1.4	DESPESAS DE PROJETO	m²	262,36	R\$ 95.691,38	0,83	R\$ 303,89	R\$ 41.202,58	43,06%	
1.5	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS	TonxKm	472,00	R\$ 11.227,19	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2	OBRAS CIVIS SUBESTAÇÃO SEDE		104993,23	R\$ 1.826.081,37	311,37	R\$ 5.415,50	R\$ 195.550,69	10,71%	
2.1	SUBESTAÇÃO SEDE A CONSTRUIR		96620,87	R\$ 1.691.479,11	309,34	R\$ 5.415,50	R\$ 195.550,69	11,56%	
2.1.1	DEMOLIÇÃO	m	1593,00	R\$ 47.490,23	0,00	R\$ -	R\$ 3.274,61	6,90%	
2.1.2	CORTE DO TERRENO E REMOÇÃO DO PETIT PAVÊ E REATERRO	m³xKm	71267,12	R\$ 304.734,41	0,00	R\$ -	R\$ 179.705,61	58,97%	
2.1.3	SONDAGEM E FUNDAÇÃO (INFRAESTRUTURA)	kg	8090,81	R\$ 288.774,97	151,73	R\$ 5.415,50	R\$ 12.570,47	4,35%	
2.1.4	SUPER ESTRUTURA (PISO DO TÉRREO)	kg	8669,29	R\$ 276.914,34	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.1.5	EXECUÇÃO DAS CANALETAS INTERNAS - SEDE	m	32,00	R\$ 21.135,24	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.1.6	ENCHIMENTO DA LAJE (COBERTURA)	kg	2334,83	R\$ 214.335,33	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.1.7	IMPERMEABILIZAÇÕES E ACABAMENTO	m²	3800,67	R\$ 500.679,50	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.1.8	ESQUADRIAS	m²	3,50	R\$ 5.490,61	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.1.9	RECUPERAÇÃO DA SALA (SALA DE PAINÉIS E GERADOR)	m²	698,87	R\$ 15.914,94	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.1.10	BASE PARA OS QUADROS - SEDE	m²	130,78	R\$ 16.009,54	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.2	EXECUÇÃO DA CANALETA EXTERNA	m³xKm	7569,00	R\$ 103.354,60	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.3	REFORMA ANEXO		803,36	R\$ 31.247,66	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.3.1	EXECUÇÃO DAS CANALETAS	m	16,00	R\$ 2.604,37	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.3.2	RECUPERAÇÃO DA SALA (ANEXO)	m²	600,40	R\$ 12.363,04	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.3.3	BASE PARA OS QUADROS - ANEXO	m²	186,96	R\$ 16.280,25	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		8311,00	R\$ 6.075.291,28	276,86	R\$ 202.382,70	R\$ 680.024,81	11,19%	
3.1	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA	m	263,00	R\$ 47.746,34	112,39	R\$ 20.404,21	R\$ 28.561,78	59,82%	
3.2	ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA	m	137,00	R\$ 28.751,30	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.3	EXECUÇÃO DE LEITO - SUBESTAÇÃO SEDE	m	130,00	R\$ 37.957,66	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.4	EXECUÇÃO DE LEITO - SUBESTAÇÃO ANEXO	m	5,00	R\$ 1.963,44	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.5	CUBÍCULO MT - SEDE	un	1,00	R\$ 537.317,02	0,00	R\$ -	R\$ 250.298,62	46,58%	
3.6	TRANSFORMADORES	un	2,00	R\$ 410.539,23	0,00	R\$ -	R\$ 70.484,64	17,17%	
3.7	GERADOR SEDE	un	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.8	SALA ELÉTRICA - SEDE		196,00	R\$ 1.940.612,63	0,00	R\$ -	R\$ 148.701,28	7,66%	
3.8.1	QGBT-SEDE	un	1,00	R\$ 897.137,83	0,00	R\$ -	R\$ 72.838,01	8,12%	
3.8.2	QDTIE-SEDE	un	1,00	R\$ 975.133,72	0,00	R\$ -	R\$ 75.863,27	7,78%	
3.8.3	INTERLIGAÇÃO GERADOR-QTA	m	20,00	R\$ 3.473,64	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.8.4	INTERLIGAÇÃO QTA-QGBT	m	49,00	R\$ 8.486,48	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.8.5	QD-SEDE-IL/T	un	1,00	R\$ 23.515,66	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.8.6	ALIMENTAÇÃO QAC EXISTENTE	m	124,00	R\$ 32.865,30	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.9	SALA ELÉTRICA - ANEXO		613,00	R\$ 249.496,58	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.9.1	QDG-ANEXO	m	136,00	R\$ 25.775,54	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.9.2	QGBT-ANEX-E	m	16,00	R\$ 19.895,57	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.9.3	QGBT-ANEX-N	m	16,00	R\$ 19.895,57	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.9.4	QD-ANEX-IL/T	un	1,00	R\$ 59.686,21	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.9.5	INTERLIGAÇÕES QTA ANEXO EXISTENTE	m	138,00	R\$ 36.082,88	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.9.6	QD-ANEX-AUT	un	1,00	R\$ 48.547,21	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.9.7	ALIMENTAÇÃO QD-ANEX-ELEV	m	305,00	R\$ 39.613,60	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.10	AUTOMAÇÃO - SEDE	m	1702,00	R\$ 91.100,08	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.11	AUTOMAÇÃO - ANEXO	m	1016,00	R\$ 76.265,89	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.12	BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - SEDE	m	525,00	R\$ 604.247,38	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.13	BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - ANEXO	m	172,00	R\$ 157.308,02	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.14	PAINÉIS BT - SEDE - ESSENCIAL	un	8,00	R\$ 277.064,92	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.15	PAINÉIS BT - SEDE - NORMAL	un	4,00	R\$ 224.235,10	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.16	PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO - SEDE	un	5,00	R\$ 252.502,99	1,09	R\$ 54.866,95	R\$ 54.866,95	21,73%	
3.17	PAINÉIS BT - ANEXO - ESSENCIAL	un	2,00	R\$ 126.032,84	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.18	PAINÉIS BT - ANEXO - NORMAL	un	4,00	R\$ 427.813,22	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.19	PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO - ANEXO	un	7,00	R\$ 254.223,08	3,50	R\$ 127.111,54	R\$ 127.111,54	50,00%	
3.20	PAÍNEIS DE AR CONDICIONADO - ANEXO	un	5,00	R\$ 88.359,68	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.21	ATERRAMENTO SE	m³xKm	716,00	R\$ 16.465,61	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.22	SDAI - SEDE	m	51,00	R\$ 6.212,01	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.23	SDAI - ANEXO	m	95,00	R\$ 11.733,07	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.24	ILUMINAÇÃO E TOMADA - SEDE	m	1644,00	R\$ 46.024,30	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.25	ILUMINAÇÃO E TOMADA - ANEXO	m	1006,00	R\$ 30.358,98	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.26	SUPERVISÓRIO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	un	1,00	R\$ 120.094,73	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.27	DATABOOK	un	1,00	R\$ 10.865,18	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
4	DAÇÃO EM PAGAMENTO	cj	1,00	-R\$ 36.331,61	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
5	ADITIVO 1		4354,57	R\$ 2.354.905,45	0,00	R\$ -	R\$ 8.865,20	0,38%	

5.1	ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA	m	11,00	R\$ 820,33	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA	un	1,00	R\$ 238,51	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.3	GERADOR SEDE	un	1,00	R\$ 535.355,37	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.4	AUTOMAÇÃO SEDE	un	110,00	R\$ 18.173,77	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.5	AUTOMAÇÃO ANEXO	un	82,50	R\$ 13.630,33	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.6	BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) SEDE	m	20,00	R\$ 71.346,61	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.7	BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) ANEXO	m	110,00	R\$ 253.211,90	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.8	PAINÉIS BT - SEDE - ESSENCIAL	m	886,20	R\$ 61.333,53	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.9	PAINEIS BT - SEDE - NORMAL	m	262,00	R\$ 37.345,19	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.10	PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL	m	25,00	R\$ 716,19	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.11	PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL	m	91,00	R\$ 13.381,66	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.12	ATERRAMENTO SE	un	6,00	R\$ 1.785,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.13	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO - PREDIO SEDE	m²	685,08	R\$ 465.936,20	0,00	R\$ -	R\$ 4.187,65	0,90%
5.14	EXECUÇÃO DE GALERIA ENTRE PREDIOS	m²	786,38	R\$ 324.036,52	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.15	EXECUÇÃO DA SALA TÉCNICA 1 - PREDIO ANEXO	m²	186,72	R\$ 226.263,24	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.16	EXECUÇÃO DE SALA ELÉTRICA - PRÉDIO ANEXO	m²	18,91	R\$ 10.498,68	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.17	ESCAVAÇÃO DE TALUDE	m²	165,00	R\$ 23.773,73	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.18	IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D'ÁGUA	m²	852,18	R\$ 82.341,81	0,00	R\$ -	R\$ 4.677,55	5,68%
5.19	EXECUÇÃO DA SALA TÉCNICA 2 - PREDIO ANEXO	m²	54,60	R\$ 214.716,88	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6	ADITIVO 2		123,00	R\$ 4.044.356,36	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1	PAINÉIS BT SEDE	un	6,00	R\$ 2.158.038,24	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2	PAINÉIS BT ANEXO	un	3,00	R\$ 796.844,33	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3	MOTORIZAÇÃO DOS DISJUNTORES	un	16,00	R\$ 250.118,35	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4	EQUIPAMENTO ADICIONAIS DOS QUADROS DE AUTOMAÇÃO QA	un	98,00	R\$ 839.355,44	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 17.163.062,95</b>	<b>total</b>	<b>R\$ 228.064,13</b>	<b>R\$ 992.672,24</b>	<b>5,78%</b>
<b>TOTAL PLANILHA+ADITIVOS</b>				<b>R\$ 17.163.062,95</b>			<b>R\$ 992.672,24</b>	<b>5,78%</b>