


0,072696554										
ITEM		DESCRIÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANT PREVISTA	VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO	MEDIÇÃO 09			
							QUANT ENTREGUE /EXECUTADA	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR PAGO NA SEGUNDA MEDIÇÃO	PORCENTAGEM TOTAL JÁ PAGA
1		ESTRUTURA OPERACIONAL				R\$ 2.082.814,48	.		R\$ 61.411,65	R\$ 1.106.321,40 53,12%
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			4,00	R\$ 1.166.300,63	.		R\$ 35.540,80	R\$ 511.697,99 43,87%
1.1.1		ENGENHEIRO ELETRICISTA				R\$ 344.684,34	.		R\$ 10.565,89	R\$ 147.248,53 42,72%
1.1.1.1	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1496,00	R\$ 145.342,44	108,75	H	R\$ 10.565,89	R\$ 126.129,26 86,78%
1.1.2		ENGENHEIRO MECÂNICO				R\$ 265.466,24	.		R\$ 9.251,99	R\$ 118.973,35 44,82%
1.1.2.1	REF SINAPI 100305	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1496,00	R\$ 127.268,58	108,75	H	R\$ 9.251,99	R\$ 107.062,04 84,12%
1.1.3		MESTRE DE OBRAS				R\$ 200.974,59	.		R\$ 6.051,17	R\$ 121.659,64 60,53%
1.1.3.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1496,00	R\$ 83.238,75	108,75	H	R\$ 6.051,17	R\$ 70.020,99 84,12%
1.1.4		TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO				R\$ 117.457,75	.		R\$ 3.386,04	R\$ 44.719,70 38,07%
1.1.4.1	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1496,00	R\$ 46.577,77	108,75	H	R\$ 3.386,04	R\$ 39.179,94 84,12%
1.1.5		ALMOXARIFE				R\$ 83.396,07	.		R\$ 2.550,53	R\$ 13.310,30 15,96%
1.1.5.1	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1496,00	R\$ 35.084,55	108,75	H	R\$ 2.550,53	R\$ 12.043,99 34,33%
1.1.6		AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA				R\$ 123.088,05	.		R\$ 3.735,17	R\$ 35.344,90 28,72%
1.1.6.1	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1496,00	R\$ 51.380,36	108,75	H	R\$ 3.735,17	R\$ 34.096,30 66,36%
1.2		DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				R\$ 245.806,10	.		R\$ 24.108,77	R\$ 111.527,86 45,37%
1.2.5	070408	TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO		UN	253,00	R\$ 24.108,77	253,00	UN	R\$ 24.108,77	R\$ 24.108,77 100,00%
1.6		REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO				R\$ 192.109,90	.		R\$ 1.762,08	R\$ 181.657,08 94,56%
1.6.3	REF ORSE 12375	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT		un	8,00	R\$ 1.762,08	8,00	un	R\$ 1.762,08	R\$ 1.762,08 100,00%
2		MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS				R\$ 4.206.185,52	.		R\$ 754,29	R\$ 3.959.938,28 94,15%
2.2		LIMPEZA				R\$ 64.114,85	.		R\$ 754,29	R\$ 60.650,58 94,60%
2.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		m²	380,00	R\$ 754,29	380,00	m²	R\$ 754,29	R\$ 754,29 100,00%
VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO						R\$ 6.289.000,00	.	VALOR TOTAL:	R\$ 62.165,94	R\$ 5.066.259,68 80,56%