

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	TOTAL	medição 05			
					QUANT	VALOR ATUAL	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADA
1	ESTRUTURA OPERACIONAL		23693,60	R\$ 179.324,37	1553,04	R\$ 11.754,12	R\$ 100.011,32	55,77%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	h	1760,00	R\$ 93.032,24	122,16	R\$ 6.457,46	R\$ 73.786,01	79,31%
1.1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	160,00	R\$ 24.867,77	30,72	R\$ 4.774,85	R\$ 16.651,01	66,96%
1.1.2	MESTRE DE OBRAS	h	736,00	R\$ 60.039,67	15,03	R\$ 1.226,17	R\$ 51.883,14	86,41%
1.1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	h	160,00	R\$ 7.098,55	10,29	R\$ 456,44	R\$ 5.251,86	73,99%
1.1.4	SEGURANÇA NOTURNA	h	704,00	R\$ 1.026,25	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.2	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	m²	20203,00	R\$ 26.449,09	1959,34	R\$ 2.565,10	R\$ 4.396,21	16,62%
1.3	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	m²	382,00	R\$ 29.558,45	25,08	R\$ 1.940,63	R\$ 13.468,47	45,57%
1.4	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	m³	11,00	R\$ 2.457,52	3,54	R\$ 790,77	R\$ 2.457,52	100,00%
1.5	OPERACIONAL LOCAL	h	1337,60	R\$ 27.827,08	0,01	R\$ 0,16	R\$ 5.903,11	21,21%
1.5.1	PROFISSIONAL	h	440,00	R\$ 10.101,30	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.5.2	MEIO-PROFISSIONAL	h	422,40	R\$ 10.016,74	0,01	R\$ 0,16	R\$ 3.335,35	33,30%
1.5.3	SERVENTE	h	475,20	R\$ 7.709,04	0,00	R\$ -	R\$ 2.567,76	33,31%
2	MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS		4956,00	R\$ 342.781,24	319,70	R\$ 22.112,13	R\$ 286.093,86	83,46%
2.1	PINTURAS	m²	400,00	R\$ 17.581,79	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.1	PISO, TETO E PAREDE DE ALVENARIA	m²	400,00	R\$ 17.581,79	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2	LIMPEZA	dia	90,00	R\$ 3.494,09	0,00	R\$ -	R\$ 3.494,09	100,00%
2.3	SPDA EDIFÍCIO SEDE	m	1607,00	R\$ 109.454,25	267,25	R\$ 18.202,45	R\$ 106.549,87	97,35%
2.3.1	MALHA DE CAPTAÇÃO SEDE	m	407,00	R\$ 31.222,10	0,00	R\$ -	R\$ 31.222,10	100,00%
2.3.2	DESCIDAS E MALHA LATERAL SEDE	m	114,00	R\$ 8.644,16	0,34	R\$ 25,75	R\$ 8.644,16	100,00%
2.3.3	MALHA DE ATERRAMENTO SEDE	m	1086,00	R\$ 69.588,00	283,67	R\$ 18.176,70	R\$ 66.683,62	95,83%
2.4	SPDA EDIFÍCIO ANEXO	m	691,00	R\$ 49.135,41	53,19	R\$ 3.782,10	R\$ 37.961,74	77,26%
2.4.1	MALHA DE CAPTAÇÃO ANEXO	m	202,00	R\$ 17.058,45	0,00	R\$ -	R\$ 16.051,85	94,10%
2.4.2	DESCIDAS E MALHA LATERAL ANEXO	m	111,00	R\$ 8.611,08	0,66	R\$ 51,51	R\$ 3.816,03	44,32%
2.4.3	MALHA DE ATERRAMENTO ANEXO	m	378,00	R\$ 23.465,89	60,09	R\$ 3.730,60	R\$ 18.093,86	77,11%
2.5	MANUTENÇÕES CONTINUADAS	un	20,00	R\$ 22.435,17	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.6	REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO SPDA EXISTENTE	m	2148,00	R\$ 139.035,81	1,97	R\$ 127,58	R\$ 136.634,43	98,27%
2.6.1	PRÉDIO SEDE	m	1493,00	R\$ 91.532,44	2,08	R\$ 127,58	R\$ 89.131,15	97,38%
2.6.2	PRÉDIO ANEXO	m	655,00	R\$ 47.503,38	0,00	R\$ -	R\$ 47.503,28	100,00%
2.7	REMOÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO DO SPDA EXISTENTE	un	18,00	R\$ 1.644,71	0,00	R\$ -	R\$ 1.453,74	88,39%
2.7.1	PRÉDIO SEDE	un	6,00	R\$ 765,06	0,00	R\$ -	R\$ 765,06	100,00%
2.7.2	PRÉDIO ANEXO	un	12,00	R\$ 879,65	0,00	R\$ -	R\$ 688,68	78,29%
TOTAL				R\$ 522.105,60	total	R\$ 33.866,25	R\$ 386.296,16	73,99%
TOTAL PLANILHA+ADITIVOS				R\$ 708.427,64			R\$ 386.296,16	54,53%